

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEVA  
ORAȘUL GURA HUMORULUI  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Ordinului de Variație nr. 04, apărut la implementarea proiectului POPAS**  
**Gura Humorului, lot II**

Consiliul Local al orașului Gura Humorului, Județul Suceava,  
Având în vedere :

Expunerea de motive a Primarului orașului Gura Humorului privind aprobarea Ordinului de Variație nr. 04, apărut la implementarea proiectului POPAS Gura Humorului, lot II ;

- Raportul de specialitate a Unitatii de Implementare a proiectului P.O.P.A.S,
- Raportul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț;
- Raportul Comisiei nr. 4 pentru administrația locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

În temeiul art. 36 alin.2, lit. b), și art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă modificările survenite atât în ceea ce privește cantitățile cât și caracteristicile în cadrul articolelor din listele următoare cu justificările aferente, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aproba Centralizatorul valorii lucrărilor LOTUL II, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se investește viceprimarul orașului Gura Humorului, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului și Unitatea de Implementare a Proiectului P.O.P.A.S.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**DORNEANU CONSTANTIN**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETARUL ORAȘULUI**  
**Cons. jr. Hunea Mihai**



Gura Humorului  
Data: 31.10.2011  
Nr. 96

### **Lista de cantități 1: Pârția de schi "Șoimului"**

#### **1. DIFERENȚE DE CANTITĂȚI ÎNTRE PROIECTUL TEHNIC ȘI DETALIILE DE EXECUȚIE**

În timpul testelor la instalația de telescaun, teste care s-au desfășurat cu telescaunul în regim încărcat, s-a constatat că în unele porțiuni nu era respectată înălțimea liberă minimă a telescaunului față de pârția de schi. Constructorul a fost nevoit să execute lucrări suplimentare de excavare pentru a se obține această înălțime minimă.

### **Lista de cantități 3: Instalație înzăpezit artificial**

#### **2. INTRODUCEREA DE ARTICOLE NOI, CA URMARE A RECOMANDĂRILOR PROIECTANTULUI, PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR**

Conform Dispoziției de Șantier nr. 23 din data de 16.11.2009, s-au prevăzut sisteme cu călugări de lemn la canalul de beton și la decantor pentru blocarea accesului apei sau reglarea nivelului acesteia. Pentru prevenirea accidentelor dar și pentru evitarea colmatării decantorului cu frunze, acesta este acoperit cu podina de stejar așezată pe cornier metalic.

### **Lista de cantități 4: Clădire anexă stația inferioară**

#### **3. DIFERENȚE DE CANTITĂȚI ÎNTRE PROIECTUL TEHNIC ȘI DETALIILE DE EXECUȚIE**

Conform Dispoziției de Șantier nr. 30 din data de 10.11.2009, pentru prevenirea inundării Clădirii Anexe cu apele pluviale de pe versanți și pentru accesul mașinii de bătut zăpada din clădirea anexă pe pârția de schi, s-a dat dispoziție să se execute un canal de beton cu panta spre pârâul Șoimul, un drum acces al mașinii de bătut zăpada cu o podina de rășinoase peste canalul de beton și o cameră de captare ape pluviale la stația inferioară telescaun.

### **Lista de cantități 5: Reabilitare drum de acces**

#### **4. DIFERENȚE DE CANTITĂȚI ÎNTRE PROIECTUL TEHNIC ȘI DETALIILE DE EXECUȚIE**

Aceste modificări au fost emise în conformitate cu Clauzele 13.1, 13.3 și 13.7 din Condițiile de Contract.

### **Lista de cantități 6: Amenajare parcare auto**

#### **5. DIFERENȚE DE CANTITĂȚI ÎNTRE PROIECTUL TEHNIC ȘI DETALIILE DE EXECUȚIE**

Aceste modificări au fost emise în conformitate cu Clauzele 13.1, 13.3 și 13.7 din Condițiile de Contract.



Modificarea nr. 04  
ANEXA NR. 2

CONTRACT NR. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.05  
P.O.P.A.S.GURA HUMORULUI LOT II

VALORI INITIALE		Valoarea Lucrarilor					Diverse si Neprevazute	Pret total Contract
Lista Nr.	Descriere	Valoarea Modificarii 01	Valoarea Modificarii 02	Valoarea Modificarii 03	Valoarea Modificarii 04	Valoarea finala	692,981.95 €	7,622,801.41 €
AG	Articole Generale	1,044,597.22 €	0.00 €	-2,420.00 €	0.00 €	1,042,177.22 €	2,420.00 €	
1	Păria de schi "Șoimul"	814,156.47 €	0.00 €	42,442.50 €	29,384.99 €	885,983.96 €	-71,827.49 €	
2	Telescaun "Șoimul"	2,656,409.78 €	0.00 €	44,619.55 €	1,887.26 €	2,897,278.63 €	-240,868.85 €	
3	Instalație încălzit artificial	658,741.04 €	0.00 €	89,433.70 €	-2,137.88 €	746,036.86 €	-87,295.82 €	
4	Clădire anexă stația inferioară	230,882.78 €	0.00 €	50,112.23 €	17,220.07 €	298,215.08 €	-67,332.30 €	
5	Reabilitare drum de acces	893,868.90 €	0.00 €	245,247.69 €	6,289.38 €	1,043,403.82 €	-149,534.92 €	
6	Amenajare parcare auto	397,248.00 €	0.00 €	5,579.39 €	8,943.99 €	411,771.38 €	-14,523.38 €	
7	Alimentare cu energie electrică	106,085.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	194,765.77 €	-88,680.32 €	
8	Alimentare cu apă potabilă	73,259.34 €	0.00 €	-22,436.02 €	0.00 €	50,823.32 €	22,436.02 €	
9	Canalizare și stație de epurare	54,570.48 €	0.00 €	-2,550.72 €	0.00 €	52,019.76 €	2,550.72 €	
	<b>Total (EURO fara TVA)</b>	<b>6,929,819.46 €</b>	<b>92,359.89 €</b>	<b>450,028.32 €</b>	<b>61,587.81 €</b>	<b>7,622,475.80 €</b>	<b>-692,656.34 €</b>	
VALORI ACTUALIZATE		Valoarea Lucrarilor					Diverse si Neprevazute	Pret total Contract
		7,622,475.80 €					325.61 €	7,622,801.41 €

